

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
51407 10113	DRENAJE	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE EL PITAHAYO EN LAS JICAMAS	DIRECCION DE O	713,716.25	713,716.25	0.00	405.15	405.15	0	0%	0%	0%	0%
51407 10113 56/14	DRENAJE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE AV. JUAREZ (1ERA Y 2DA ETAPA) EN BUENAVISTA	DIRECCION DE O	493,980.27	979,985.64	404,807.50	344	344	344	82%	41%	100%	100%
51407 10113 116/	DRENAJE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA MOREL	DIRECCION DE O	1,370,257.79	1,370,257.79	1,193,953.17	1010	1010	800	87%	79%	79%	79%
51407 10113 117/	DRENAJE	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ARROYO CAMEMBARO COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE O	117,256.05	117,256.05	108,846.50	80	80	80	93%	93%	100%	100%
51407 10113 035/	DRENAJE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FCO. VILLA, AV. DEL T	DIRECCION DE O	555,339.77	555,339.77	523,251.45	410	410	400	94%	94%	100%	98%
51407 10113 090/14	DRENAJE	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN BUENAVISTA DE PARANGUEO	DIRECCION DE O	170,009.09	184,159.09	124,713.99	120	120	120	73%	68%	100%	100%
51407 10007 076/14	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO DE MOG	DIRECCION DE O	2,594,098.43	2,594,098.43	2,523,664.08	1057	1057	1057	98%	98%	100%	100%
51407 10007 077/14	AGUA POTABLE	ELECTRIFICACION, CASETA, CERCADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COMUNIDAD DE ZAPC	DIRECCION DE O	878,944.81	878,944.81	847,098.34	1	1	1	98%	98%	100%	100%
51407 10007 118/14	AGUA POTABLE	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHICAMITO	DIRECCION DE O	3,801,746.50	3,801,746.50	0.00	500	500	0	0%	0%	0%	0%
51407 10007 126	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA MOREL	DIRECCION DE O	1,421,421.52	1,421,421.52	897,441.23	2028.52	2028.52	1800	63%	63%	89%	89%
51407 10118 044/14	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD COLONIA	DIRECCION DE O	0.00	509,300.20	330,466.68	1600	1600	300	0%	65%	19%	19%
51407 10118 048/14	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRAN	DIRECCION DE O	20,006.95	20,006.95	20,006.95	7	7	7	100%	100%	100%	100%
51407 10118 055/14	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	DIRECCION DE O	34,424.43	34,424.43	34,424.43	3	3	3	100%	100%	100%	100%
51407 10118 033/14	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO	DIRECCION DE O	22,176.66	22,176.66	22,176.66	7	7	7	100%	100%	100%	100%
51407 10118 054/14	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LOMAS DE MIRANDA	DIRECCION DE O	25,985.03	25,985.03	25,985.02	3	3	3	100%	100%	100%	100%
51407 10118 045/14	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	DIRECCION DE O	16,423.45	16,423.45	16,423.45	3	3	3	100%	100%	100%	100%
51407 10118 049/14	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	DIRECCION DE O	21,956.71	21,956.71	21,956.71	5	5	5	100%	100%	100%	100%
51407 10118 046/14	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ EN ZAPOTILL	DIRECCION DE O	10,399.15	10,399.15	10,399.14	3	3	3	100%	100%	100%	100%
51407 10118 027/	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VICTORIA EN CERRO	DIRECCION DE O	21,957.82	21,957.82	21,957.82	4	4	4	100%	100%	100%	100%
51407 10118 028	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO EN EL ARM	DIRECCION DE O	483,980.25	483,980.25	483,980.22	10	10	10	100%	100%	100%	100%
51407 10118 026	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ALLENDE EN MAGDAL	DIRECCION DE O	340,431.93	340,431.93	313,587.94	4	4	4	92%	92%	100%	100%
51407 10118 031/	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN B	DIRECCION DE O	247,970.03	247,970.03	247,969.17	4	4	4	100%	100%	100%	100%
51407 10118 025	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CIRILO BARRON EN C	DIRECCION DE O	469,320.65	471,028.93	429,821.97	8	8	8	92%	91%	100%	100%
51407 10118 024	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LAZARO CARDENAS EN ZAP	DIRECCION DE O	416,378.48	416,378.48	416,374.68	8	8	8	100%	100%	100%	100%
51407 10118 030	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE FRESNO EN ZAPOTILL	DIRECCION DE O	370,623.90	360,623.90	297,400.85	6	6	6	80%	82%	100%	100%
51407 10118 023	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CAR. ZAPOTILLO A SAN NICC	DIRECCION DE O	306,988.48	315,580.20	291,794.97	3	3	3	95%	92%	100%	100%
51407 10118 040/	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO	DIRECCION DE O	394,214.72	426,862.17	396,153.85	5	5	5	100%	93%	100%	100%
51407 10115 086/14	URBANIZACION	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AV. LAS FLORES	DIRECCION DE O	351,581.30	351,581.30	339,396.22	4	4	4	97%	97%	100%	100%
51407 10115 087/14	URBANIZACION	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI	DIRECCION DE O	0.00	423,300.84	423,185.91	5	5	5	0%	100%	100%	100%
51407 10115 088/14	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 1º DE MAYO EN LA MAGDALENA	DIRECCION DE O	571,108.02	466,877.75	451,601.53	1107.92	1107.92	1110	79%	97%	100%	100%
51407 10115 089/14	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE OBRGON EN BUENAVISTA DE P	DIRECCION DE O	710,651.45	624,417.64	598,456.89	1270.94	1270.94	1250	84%	96%	98%	98%
51407 10115 120/	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN BUENAVI	DIRECCION DE O	174,353.45	174,353.45	163,522.41	311	311	311	94%	94%	100%	100%
51407 10115 119/	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL 1 EN CHANGUEO	DIRECCION DE O	992,000.00	692,000.00	768,999.12	2105.41	2105.41	1900	78%	78%	90%	90%
51407 10115 094	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LAGUNILLA	DIRECCION DE O	175,956.00	175,956.00	151,163.60	314	314	314	86%	86%	100%	100%
51407 10132 083/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO EN LA MAGDALENA	DIRECCION DE O	0.00	616,769.78	0.00	536.11	536.11	536.11	0%	0%	100%	100%
51407 10132 074/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CENTRAL DE LAGUNILLA DE M	DIRECCION DE O	0.00	107,463.54	103,370.35	359.18	359.18	363	0%	96%	100%	100%
51407 10132 079/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	0.00	90,134.08	83,990.00	363.24	363.24	360	0%	93%	100%	100%
51407 10132 078/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	3,100,000.00	1,100,000.00	1,085,614.44	62	62	62	35%	99%	100%	100%
51407 10132 073/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	0.00	2,000,000.00	1,981,045.60	62	62	62	0%	99%	100%	100%
51407 10132 072/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	6,000,000.00	1,800,000.00	794,176.78	120	120	80	13%	44%	67%	67%
51407 10132 071/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	0.00	4,450,000.00	1,344,002.37	49	49	35	0%	55%	71%	71%
51407 10132 070/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	0.00	1,750,000.00	1,742,998.35	35	35	35	0%	100%	100%	100%
51407 10132 069/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	299,000.00	299,000.00	299,000.00	130	130	130	100%	100%	100%	100%
51407 10132 068/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	665,050.00	650,900.00	650,900.00	283	283	283	98%	100%	100%	100%
51407 10132 067/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	226,800.00	226,800.00	162,832.41	1080	1080	0	72%	72%	0%	0%
51407 10132 066/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	157,500.00	167,443.33	0.00	750	750	500	0%	0%	67%	67%
51407 10132 065/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	1,314,463.20	1,314,463.20	1,314,412.01	24	24	24	100%	100%	100%	100%
51407 10132 064/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	2,738,465.00	1,369,232.50	1,282,550.43	50	50	50	47%	94%	100%	100%
51407 10132 063/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	0.00	1,369,232.50	1,294,831.04	25	25	25	0%	95%	100%	100%
51407 10132 062/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	4,107,697.50	1,369,232.50	1,005,821.21	75	75	75	24%	73%	100%	100%
51407 10132 061/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	0.00	1,643,079.00	0.00	30	30	25	0%	0%	50%	50%
51407 10132 060/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	0.00	1,095,386.00	1,095,326.49	20	20	20	0%	100%	100%	100%
51407 10132 059/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00	6125	6125	6125	0%	0%	0%	0%
51407 10132 058/14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	DIRECCION DE O	3,411,200.00	1,715,502.80	1,715,502.80	6560	6560	1000	50%	100%	15%	15%
51407 10029 071/14	PRODIM	REHABILITACION DE PISO EN PATIO (PLANTA BAJA) Y DOMO EN AZOTEA DE PRESIDENCIA MUNI	DIRECCION DE O	408,737.60	408,737.60	408,386.50	1	1	1	100%	100%	100%	100%
51407 10029 070/14	PRODIM	REHABILITACION DE PISO EN PATIO (PLANTA BAJA) Y DOMO EN AZOTEA DE PRESIDENCIA MUNI	DIRECCION DE O	512,579.15	512,579.15	512,527.05	1	1	1	100%	100%	100%	100%
51407 10029	PRODIM	REHABILITACION DE PISO EN PATIO (PLANTA BAJA) Y DOMO EN AZOTEA DE PRESIDENCIA MUNI	DIRECCION DE O	303,003.41	303,003.41	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%
51407 10028	GASTOS INDIRECTOS	EQUIPAMIENTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL, OBRAS PUBLICAS Y TESORI	DIRECCION DE O	1,662,284.28	1,662,284.28	1,662,284.28	1	1	1	100%	100%	100%	100%
51407 10028	GASTOS INDIRECTOS	PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO, CALLE D	DIRECCION DE O	0.00	150,312.80	150,312.80	1	1	1	0%	100%	100%	100%
51407 10028	GASTOS INDIRECTOS	PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PAZ ENTRE CALLE 4 DE M	DIRECCION DE O	0.00	195,309.49	195,309.49	1	1	1	0%	100%	100%	100%
51407 10028	GASTOS INDIRECTOS	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTO EN LA CALLE 20 DE MARZO ENTRE CALLE 4 DE MARZO	DIRECCION DE O	0.00	176,899.50	176,899.50	1	1	1	0%	100%	100%	100%
51407 10028	GASTOS INDIRECTOS	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTILLO	DIRECCION DE O	0.00	186,164.92	176,899.50	1	1	1	0%	95%	100%	100%
51407 S0134	PROGRAMA IMPULSO A LOS	AMPLIACION DE RED EN M.T Y B.T. 13.2 KV 2F EN LA CALLE DURANGO Y GUANAJUATO	DIRECCION DE O	7,081.26	7,081.26	7,081.27	8	8	8	100%	100%	100%	100%
51407 S01													

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión		Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
51503 038	FOPADEM	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE LA CALLE AGUSTIN	DIRECCION DE O	0.00	1,249,032.47	1,248,750.00	1	1	1	0%	100%	0%	0%
51503 032	FOPADEM / CODE	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE COPALES	DIRECCION DE O	0.00	749,200.00	749,200.00	1	1	1	0%	100%	100%	100%
61402 S0100 065/14	PROGRAMA DE CODE	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE AMPLIACION DE LAS I	DIRECCION DE O	483,230.40	483,230.40	483,230.36	1	1	1	100%	100%	100%	100%
61402 S0100 006	PROGRAMA DE CODE	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE TENIS LADO SUR EN LA UNIDAD DEPORTIVA	DIRECCION DE O	154,600.00	154,600.00	149,660.68	1	1	1	97%	97%	100%	100%
51403 11501 U0090 07	PROGRAMA DEL INSTITUTO E	REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN EL DIF MUNICIPAL	DIRECCION DE O	145,036.42	145,036.42	145,036.42	1	1	1	100%	100%	100%	100%
61402 S0142 067/14	PROGRAMA IMPULSO ESPAC	PARQUE RECREATIVO EN EL FRACCIONAMIENTO MALPAIS EN LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE O	914,460.58	914,460.58	914,460.58	1	1	1	100%	100%	100%	100%
61402 S0142 069/14	PROGRAMA IMPULSO ESPAC	ISLA DE ACTIVACION FISICA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COLONIA LINDAVISTA EN VALLE DE	DIRECCION DE O	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1	1	1	100%	100%	100%	100%
61402 S0142 068/14	PROGRAMA IMPULSO ESPAC	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DEL MAGISTERIO EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE	DIRECCION DE O	540,869.24	540,869.24	532,205.58	1	1	1	98%	98%	100%	100%
51403 S0139 02/	PROGRAMA DEL FOREMOBA	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTA ROSA	DIRECCION DE O	598,587.34	598,587.34	559,598.37	1	1	1	93%	93%	100%	100%
61402 S0140	PROGRAMA IMPULSO A MI CC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS CONCRETO CI	DIRECCION DE O	310,978.28	310,978.28	310,978.28	1	1	1	100%	100%	100%	100%
61402 S0140	PROGRAMA IMPULSO A MI CC	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE SAN J	DIRECCION DE O	644,960.00	644,960.00	644,960.00	1	1	1	100%	100%	100%	100%
71505 S0140	PROGRAMA IMPULSO A MI CC	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD	DIRECCION DE O	0.00	257,000.00	257,000.00	1	1	1	0%	100%	100%	100%
71505 S0140	PROGRAMA IMPULSO A MI CC	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD	DIRECCION DE O	0.00	258,390.00	258,390.00	1	1	1	0%	100%	100%	100%
11301 E0049 21/14	AREA DE CONSTRUCCION	LA TERMINACION DE LA OBRA PLAZA DE QUIRICO	DIRECCION DE O	112,810.75	113,890.75	16,980.00	1	1	0	15%	15%	100%	100%
11401 E0049 084/14	PROGRAMA DEL TRANSFERE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE CIRUELA Y CALLE CHICHARO EN FRA	DIRECCION DE O	0.00	600,000.00	599,824.06	50.79	50.79	50.79	0%	100%	100%	100%
11401 E0049 PIED113 1	AREA DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO EN VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE O	0.00	757,541.14	757,541.14	1	1	1	0%	100%	100%	100%
11401 E0049 082/14	AREA DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN (ALEROS) PARA EL PUENTE VEHICULAR 6.70 X 13.	DIRECCION DE O	0.00	417,600.00	370,826.63	300	300	300	0%	89%	100%	100%
11401 E0049 102/14	AREA DE CONSTRUCCION	REHABILITACION DE BOULEVARD REVOLUCION (1RA ETAPA) EN VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE O	0.00	2,432,622.44	2,431,978.83	24550.1	24550.1	24550.1	0%	100%	100%	100%
11401 E0049 103/14	AREA DE CONSTRUCCION	REHABILITACION DE BOULEVARD REVOLUCION (2DA ETAPA) EN VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE O	0.00	1,128,765.82	1,123,947.08	12623.89	12623.89	12623.89	0%	100%	100%	100%
11501 E0049	AREA DE CONSTRUCCION	ELABORACION DE CARPETA ASFALTICA CON MATERIA AC-20 DONADOS POR GOBIERNO DEL ESDIRECCION	DIRECCION DE O	0.00	597,794.40	597,794.00	858.9	858.9	858.9	0%	100%	100%	100%
11501 E0049 121	AREA DE CONSTRUCCION	REHABILITACION DE BACHEOS CON CARPETA ASFALTICA (PRIMERA ETAPA) CALLES DE LA CAB	DIRECCION DE O	0.00	700,000.00	555,759.65	1000	1000	1000	0%	79%	100%	100%
11501 E0049	AREA DE CONSTRUCCION	PROYECTO EJECUTIVO DE RED DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO EN RANCH	DIRECCION DE O	0.00	11,026.47	11,026.47	1	1	1	0%	100%	100%	100%
11501 E0049	AREA DE CONSTRUCCION	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ACELGAS	DIRECCION DE O	0.00	250,000.00	0.00	500	500	0	0%	0%	0%	0%
11501 U0089	AREA DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE L	DIRECCION DE O	0.00	269,497.42	0.00	333.5	333.5	10	0%	0%	3%	3%
11501 U0089	AREA DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE H	DIRECCION DE O	0.00	500,000.00	0.00	1060	1060	0	0%	0%	0%	0%
11501 U0089	AREA DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CENTRAL EN LAGUNILLA DE M	DIRECCION DE O	0.00	837,919.31	0.00	1489.14	1489.14	0	0%	0%	0%	0%
11501 102	AREA DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. SAN AGUSTIN 1A ETAPA C	DIRECCION DE O	0.00	665,183.67	61,500.00	1	1	0	0%	9%	0%	0%
11501 103	AREA DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE P	DIRECCION DE O	0.00	400,000.00	65,352.54	1	1	0	0%	16%	0%	0%
11501 104	AREA DE CONSTRUCCION	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION ALLENDE	DIRECCION DE O	0.00	115,000.00	82,315.00	1	1	0	0%	72%	98%	98%
11501 105	AREA DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE S	DIRECCION DE O	0.00	484,152.95	190,708.17	1	1	0	0%	41%	0%	0%
11501 U0089 115/	AREA DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PORTUGAL EN LA COLONIA S	DIRECCION DE O	0.00	799,450.00	790,011.24	1200	1200	1200	0%	99%	100%	100%
11501 U0090	PROYECTO REHABILITACION	BIBLIOTECA EN DIF MUNICIPAL EN VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE O	45,036.42	45,036.42	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%
11501 033/	AREA DE CONSTRUCCION	REHABILITACION DE BACHEOS CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINOS A COMUNIDADES Y CALI	DIRECCION DE O	0.00	1,000,000.00	999,999.94	1000	1000	1000	0%	100%	100%	100%
11501 034/	AREA DE CONSTRUCCION	REHABILITACION DE BACHEOS DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	DIRECCION DE O	0.00	1,000,000.00	1,000,000.01	1000	1250	1250	0%	100%	125%	100%
11501 110/	AREA DE CONSTRUCCION	PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RODOLFO FIERRO, COLONIA FR	DIRECCION DE O	0.00	81,253.94	81,253.94	1	1	1	0%	100%	100%	100%
11501 111/	AREA DE CONSTRUCCION	PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CEDRO, COLONIA LA LOMA	DIRECCION DE O	0.00	159,848.00	159,848.00	1	1	1	0%	100%	100%	100%
11501 112/	AREA DE CONSTRUCCION	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO DURANES DE ARRIBA-CERRO PRIETO DEL CARMEN	DIRECCION DE O	0.00	297,540.00	297,540.00	1	1	1	0%	100%	100%	100%
11501 113/	AREA DE CONSTRUCCION	PROYECTO EJECUTIVO PARA EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y SISTEMA DE ABASTECIM	DIRECCION DE O	0.00	149,975.36	149,975.36	1	1	1	0%	100%	100%	100%
11501 114/	AREA DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PUEBLA EN LA COLONIA LINDAVISTA	DIRECCION DE O	0.00	424,764.20	424,764.20	1	1	1	0%	100%	100%	100%
11501 115/	AREA DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA LINDAVISTA	DIRECCION DE O	0.00	1,200,791.24	1,200,791.24	1	1	1	0%	100%	100%	100%
11501 116/	AREA DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE RODOLFO FIERRO DE LA COLONIA F	DIRECCION DE O	0.00	501,658.21	501,658.21	1	1	1	0%	100%	100%	100%
11501 117/	AREA DE CONSTRUCCION	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA RODOLFO FIERRO DE LA COLONIA	DIRECCION DE O	0.00	252,988.94	252,988.94	1	1	1	0%	100%	100%	100%
11501 118/	AREA DE CONSTRUCCION	PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	DIRECCION DE O	0.00	270,860.00	270,860.00	1	1	1	0%	100%	100%	100%
11501 119/	AREA DE CONSTRUCCION	PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE, COLONIA CENTRO	DIRECCION DE O	0.00	234,900.00	234,900.00	1	1	1	0%	100%	100%	100%
11501 120/	AREA DE CONSTRUCCION	PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, DE LA COLONIA	DIRECCION DE O	0.00	196,968.00	196,968.00	1	1	1	0%	100%	100%	100%
11501 046	AREA DE CONSTRUCCION	REHABILITACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE MOGOTES A COMUNIDAD DE QUIRICO, M	DIRECCION DE O	0.00	2,578,351.26	2,575,952.42	1	1	1	0%	100%	100%	100%
71305 R0001	OBRA RECURSOS PROPIOS	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE EN VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE V	DIRECCION DE O	0.00	2,435,770.75	2,186,275.43	123	123	123	0%	90%	100%	100%
AB15 106	OBRA RECURSOS PROPIOS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE H	DIRECCION DE O	0.00	400,000.00	333,772.00	1	1	0	0%	83%	0%	0%
60 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OSCAR ARREDONDO (ENTRE LA CALL	DIRECCION DE O	0.00	32,528.26	32,528.26	1	1	0	0%	100%	0%	0%
61 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AQUILES SERDAN (ENTRE LA CALLE	DIRECCION DE O	0.00	99,317.68	99,317.68	1	1	0	0%	100%	0%	0%
75 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE LOS FRESNOS COLONIA IGNACIO RAMIRE	DIRECCION DE O	0.00	82,504.77	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
76 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE OBELISCO COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE O	0.00	174,374.10	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
77 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LIENEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GERVAICIO LAUREL Y CALLE AV. L	DIRECCION DE O	0.00	91,271.10	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
78 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE SAN MIGUEL DE ARACEO COLONIA IGNACIO	DIRECCION DE O	0.00	159,572.15	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
85 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE LOMA ESCONDIDA EN LA COLONIA FR	DIRECCION DE O	0.00	89,130.05	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
86 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4 DE MARZO (ENTRE LA CALLE ROSAL	DIRECCION DE O	0.00	178,010.83	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
87 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJO (ENTRE LA CALLE 4 DE MAR	DIRECCION DE O	0.00	50,355.95	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
88 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE LA CALLE R	DIRECCION DE O	0.00	114,468.96	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
90 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE EL PEDREGAL COLONIA MALPAIS	DIRECCION DE O	0.00	162,101.13	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
92 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE DURANGO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	DIRECCION DE O	0.00	179,874.36	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
93 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARROYO CAMEMBARO (ENTRE LA CALL	DIRECCION DE O	0.00	85,328.59	85,328.59	1	1	0	0%	100%	0%	0%
94 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION REVOLUCION (ENTRE	DIRECCION DE O	0.00	93,873.21	93,870.76	1	1	0	0%	100%	0%	0%
97 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE PRIVADA JOSE MARTINEZ (EJIDO LA	DIRECCION DE O	0.00	75,491.64	75,491.56	1	1	0	0%	100%	0%	0%
98 AGUA POTABLE		AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE AV. VALLE DE SANTIAGO COLONIA LA L	DIRECCION DE O	0.00	263,698.51	174,760.68	1	1	0	0%	66%	0%	0%
134 AGUA POTABLE		RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PRADO (CALLES, ORQUIDEO, GA	DIRECCION DE O	0.00	1,541,511.22	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
41	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA LA LOMA	DIRECCION DE O	0.00	420,697.36	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
62 DRENAJE		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, COLONIA LA LOMA	DIRECCION DE O	0.00	260,662.50	260,662.50	1	1	0	0%	100%	0%	0%
67 DRENAJE		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES PRIVADA JOSE RAMIREZ, BENITO JUAREZ, I	DIRECCION DE O	0.00	398,278.54	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
68 DRENAJE		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRESNOS COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE O	0.00	220,083.60	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
69 DRENAJE		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE OBELISCO COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE O	0.00	514,748.17	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
95 DRENAJE		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE AV. VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE O	0.00	898,785.44	285,946.48	1	1	0	0%	32%	0%	0%
96 DRENAJE		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA AZTECAS, COLONIA LA LOMA	DIRECCION DE O	0.00	111,973.38	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
99 DRENAJE		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ROQUE GONZALEZ COLONIA FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE O	0.00	438,914.34	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
100 DRENAJE		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOMA ALTA COLONIA FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE O	0.00	324,100.44	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
101 DRENAJE		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOMA ESCONDIDA COLONIA FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE O	0.00	248,790.09	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
132 DRENAJE		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CUAHUTEMOC EN LA COLONIA LA LOMA	DIRECCION DE O	0.00	1,297,923.66	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
144 DRENAJE		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS	DIRECCION DE O	0.00	1,025,765.98	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
108 ELECTRIFICACIONES		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN MT Y BT 13.2 KV/2F EN LA COL. PRIMAVERA	DIRECCION DE O	0.00	251,063.78	227,794.74	1	1	1	0%	91%	100%	100%
109 ELECTRIFICACIONES		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GERCAGIO LAUREL	DIRECCION DE O	0.00	408,543.56	357,646.45	1	1	1	0%	88%	100%	100%
121 ELECTRIFICACIONES		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PRIVADA AV. DEL VALLE DE L	DIRECCION DE O	0.00	178,321.72	159,422.58	1	1	1	0%	89%	100%	100%
122 ELECTRIFICACIONES		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA DIRECCION DE O	DIRECCION DE O	0.00	416,751.04	389,702.70	1	1	1	0%	94%	100%	100%
123 ELECTRIFICACIONES		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CANDELARIO MOLINA	DIRECCION DE O	0.00	454,246.65	405,146.80	1	1	1	0%	89%	100%	100%
123 ELECTRIFICACIONES		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PRIVADA 2 DE FEBRERO	DIRECCION DE O	0.00	404,782.84	361,643.90	1	1	1	0%	89%	100%	100%
138 ELECTRIFICACIONES		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AV. SOL. ASTEROIDES	DIRECCION DE O	0.00	1,527,420.59	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%
127 MEJORAMIENTO DE VIVIEND/		CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE LA AREN	DIRECCION DE O	0.00	1,204,924.60	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
128 MEJORAMIENTO DE VIVIEND/		CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA ( RECAMARA) EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALE	DIRECCION DE O	0.00	547,693.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
129 MEJORAMIENTO DE VIVIEND/		CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE EL ARMAD	DIRECCION DE O	0.00	1,095,386.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
130 MEJORAMIENTO DE VIVIEND/		CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA LOCALIDADES DE BUENAVIS	DIRECCION DE O	0.00	1,204,924.60	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
139 MEJORAMIENTO DE VIVIEND/		CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS	DIRECCION DE O	0.00	1,967,399.64	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
140 MEJORAMIENTO DE VIVIEND/		CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA ( RECAMARA) EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE	DIRECCION DE O	0.00	1,912,750.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
146 MEJORAMIENTO DE VIVIEND/		CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE CERRO	DIRECCION DE O	0.00	1,257,961.35	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
51507 MEJORAMIENTO DE VIVIEND/		EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS	DIRECCION DE O	0.00	897,600.00	844,800.00	1	1	0	0%	94%	0%	0%
131 GASTOS INDIRECTOS		PROYECTO EJECUTIVO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE AQUILES	DIRECCION DE O	0.00	101,787.53	101,787.53	1	1	1	0%	100%	100%	100%
133 GASTOS INDIRECTOS		PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLES	DIRECCION DE O	0.00	324,889.13	324,889.13	1	1	1	0%	100%	100%	100%
135 GASTOS INDIRECTOS		PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA ETA ENTRE CALLE	DIRECCION DE O	0.00	121,452.00	121,452.00	1	1	1	0%	100%	100%	100%
136 GASTOS INDIRECTOS		PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PALAPAS ENTRE LA CALLE	DIRECCION DE O	0.00	160,177.45	160,177.45	1	1	1	0%	100%	100%	100%
137 GASTOS INDIRECTOS		PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE A DE MARZO ENTRE CALLES	DIRECCION DE O	0.00	361,115.91	361,115.91	1	1	1	0%	100%	100%	100%
142 GASTOS INDIRECTOS		PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE CALLI	DIRECCION DE O	0.00	195,309.40	195,309.40	1	1	1	0%	100%	100%	100%
51507 0115 085/14	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA	DIRECCION DE O	0.00	634,208.20	585,816.48	2625.62	2625.62	2600	0%	92%	99%	99%
51507 0115 091/14	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE DE LA ESCUELA EN LAGUNILLA	DIRECCION DE O	0.00	28,959.98	27,651.30	120	120	120	0%	95%	100%	100%
51507 0115 007	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN RANCHOS	DIRECCION DE O	0.00	662,362.60	579,052.71	1776.42	1776.42	1200	0%	87%	68%	68%
51507 0115 93	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL (ZAPATA) EN LA	DIRECCION DE O	0.00	606,490.71	580,353.42	1926	1926	1926	0%	96%	100%	100%
51507 0115 094	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO EN LA	DIRECCION DE O	0.00	172,343.70	80,683.20	281.24	281.24	281	0%	47%	100%	100%
51507 0115 005	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE OREGON EN LA COMUNIDA	DIRECCION DE O	0.00	595,775.70	579,728.54	1401.47	1401.47	1400	0%	97%	100%	100%
51507 0115 003	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA	DIRECCION DE O	0.00	1,239,465.00	897,474.28	2600	2600	1000	0%	72%	38%	38%
51507 0115 004/	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO	DIRECCION DE O	0.00	1,039,538.00	1,030,143.89	2105	2105	1000	0%	99%	48%	48%
51507 0115 043/	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO 1, C. HIDALGO	DIRECCION DE O	0.00	545,793.16	491,265.60	800	800	600	0%	90%	75%	75%
51507 0115 99/14	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO	DIRECCION DE O	0.00	459,000.00	446,736.69	900	900	600	0%	97%	67%	67%
51507 0115 001	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MORELOS CUADRILLA DE	DIRECCION DE O	0.00	583,057.00	538,545.58	915.96	915.96	800	0%	92%	87%	87%
51507 0115 101	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA	DIRECCION DE O	0.00	1,183,598.40	1,180,976.08	4500	4500	3000	0%	100%	67%	67%
51507 0115 039	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE	DIRECCION DE O	0.00	616,308.81	0.00	2249	2249	0	0%	0%	0%	0%
51507 0115 042	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO EN LAS CALLES DEL CERRITO,	DIRECCION DE O	0.00	896,982.62	601,334.41	1400	1400	900	0%	67%	64%	64%
51307 0115 005/14	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE 20 DE	DIRECCION DE O	198,200.07	198,200.07	0.00	1735.27	1735.27	1735.27	0%	0%	100%	100%
51307 0115 010/14	URBANIZACION	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	DIRECCION DE O	7,718.12	7,718.12	7,688.00	1	1	1	100%	100%	100%	100%
51307 0115 011/14	URBANIZACION	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE SAN JAVIER	DIRECCION DE O	158,870.87	158,870.87	153,552.00	1	1	1	97%	97%	100%	100%
51307 0115 012/14	URBANIZACION	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PROLONGACION DOMINGO	DIRECCION DE O	276,717.82	276,717.82	156,787.20	1	1	1	57%	57%	100%	100%
51307 0115 022/14	URBANIZACION	REHABILITACION DE BACHEOS CON CARPETA ASFALTICA CALLES DE LA CABECERA	DIRECCION DE O	584,967.80	0.00	0.00	1000	1000	1000	0%	#DIV/0!	100%	100%
51307 0115 013	URBANIZACION	Construcción De Empedrado, Emboquillado, Huellas de Concreto, Guarnicion	DIRECCION DE O	0.00	269,497.42	261,057.60	333.5	333.5	300	0%	97%	90%	90%
51307 0115 014/15	URBANIZACION	Construcción Pavimento (A Base De Asfalto), En Las Calles Adolfo López	DIRECCION DE O	0.00	300,000.00	299,342.85	125.7	125.7	125.7	0%	100%	100%	100%
51307 0115 015/	URBANIZACION	Construcción De Empedrado, Emboquillado, Huellas de Concreto, Guarnicion	DIRECCION DE O	0.00	500,000.00	468,274.63	1000	1000	700	0%	94%	70%	70%
51307 0115 016/	URBANIZACION	Construcción De Empedrado, Emboquillado, Huellas de Concreto, Guarnicion	DIRECCION DE O	0.00	412,740.14	375,023.12	625	625	500	0%	91%	80%	80%
51307 0115 017/	URBANIZACION	Construcción De Empedrado, Emboquillado, Huellas de Concreto, Guarnicion	DIRECCION DE O	0.00	647,815.12	640,537.40	900	900	800	0%	99%	89%	89%
51307 0115 018/	URBANIZACION	Construcción De Empedrado, Emboquillado, Huellas de Concreto, Guarnicion	DIRECCION DE O	0.00	450,650.00	428,599.08	879.6	879.6	715	0%	95%	81%	81%
51307 0115 019/	URBANIZACION	Construcción De Empedrado Y Emboquillado En La Calle Independencia	DIRECCION DE O	0.00	254,769.94	248,748.69	975.19	975.19	950	0%	98%	97%	97%
51307 0115 020	URBANIZACION	Construcción De Empedrado, Emboquillado, Huellas de Concreto, Guarnicion	DIRECCION DE O	0.00	469,200.00	463,386.57	638.68	638.68	600	0%	99%	94%	94%
51307 0115 021/	URBANIZACION	Construcción De Empedrado, Emboquillado, Huellas de Concreto, Guarnicion	DIRECCION DE O	0.00	688,425.00	682,328.54	1572.84	1572.84	1400	0%	100%	89%	89%
51307 0115 022/	URBANIZACION	Construcción De Carpeta Asfaltica De 5 cm En La Calle Continuacion	DIRECCION DE O	0.00	250,650.00	239,161.76	420	420	400	0%	100%	95%	95%
51307 0132 000	MEJORAMIENTO DE VIVIEND/	Estufas Ecologicas	DESARROLLO SC	0.00	910,800.00	910,800.00	396	396	396	0%	100%	100%	100%
71505 R0001	AGUA POTABLE	Proyecto ejecutivo para la adecuacion de la red de agua potable de San	DIRECCION DE O	0.00	74,836.57	74,836.57	1	1	1	0%	100%	100%	100%
71505 R0002	AGUA POTABLE	proyecto ejecutivo para la adecuacion del sistema de agua potable de	DIRECCION DE O	0.00	305,361.34	305,361.34	1	1	1	0%	100%	100%	100%