

Total 201

Información General del Programa													Anexo Financiero															
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunal - Regenera	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estrategia	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resolución (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Realización	Indicador Base del Año Anterior	Observaciones		
004141004043641	Construcción de Plaza Flores Villa, Nueva Villa de Parangaripio, Provincia de San José	FI2014-11043004	Guanajuato	Valle de Santarosa	Cobertura municipal	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2014	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTAROSA	Urbanidad	En Ejecución	2014	\$226,800	\$226,800	\$226,800	\$226,800	\$142,832	\$142,832	\$142,832	71.80	00	Metros Cuadrados	270	0.00	70.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004141004044613	Construcción de Bello Santarosa con el propósito de dar cumplimiento de las Comeduras de Chicago, Plaza Vialá, Orosi Alacran y San José	FI2014-79	Guanajuato	Valle de Santarosa	El Cincuentón Rural	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanidad	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,775,477	\$1,775,477	\$1,775,477	\$1,496,495	\$1,496,495	\$1,496,495	95.56	00	Vivienda	140	0.00	94.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004141004044675	Construcción de Bello Santarosa con el propósito de dar cumplimiento de las Comeduras de Parangaripio y El Negrejo	FI2014-78	Guanajuato	Valle de Santarosa	Cobertura municipal	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanidad	En Ejecución	2014	\$2,455,000	\$2,416,422	\$2,416,422	\$2,416,422	\$2,346,851	\$2,346,851	\$2,346,851	94.96	00	Vivienda	245	0.00	94.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004141004047251	Ampliación de Red de Drenaje de la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2014-78	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2014	OBRA PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$37,325	\$37,325	\$37,325	\$274,975	\$274,975	\$274,975	83.13	00	Metros Lineales	75	0.00	83.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004141004047254	Ampliación de Red de Drenaje de la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2014-78	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2014	OBRA PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$161,041	\$161,041	\$161,041	\$161,945	\$161,945	\$161,945	47.21	00	Metros Lineales	110	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004141004047255	Ampliación de Red de Drenaje de la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2014-78	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2014	OBRA PUBLICAS	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$1	\$31,874	\$31,874	\$31,874	\$31,874	\$31,874	\$31,874	100.00	00	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
0041510040302511	Ampliación de Red de Drenaje de la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$89,130	\$89,130	\$89,130	\$89,130	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.
0041510040302717	Ampliación de Red de Drenaje de la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015	Guanajuato	Valle de Santarosa	Cobertura municipal	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$248,790	\$248,790	\$248,790	\$248,790	\$248,790	\$248,790	\$248,790	100.00	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
0041510040302865	Ampliación de Línea de Agua Potable en la Calle Bello Santarosa	FI2015	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$114,469	\$114,469	\$114,469	\$114,469	\$64,889	\$64,889	\$64,889	\$64,889	56.49	00	Metros Lineales	0	0.00	60.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.
0041510040302897	Ampliación de Red de Drenaje de la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015	Guanajuato	Valle de Santarosa	Cobertura municipal	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$869,785	\$869,785	\$869,785	\$869,785	\$589,760	\$589,760	\$589,760	67.81	00	Metros Lineales	0	0.00	70.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
0041510040304155	Red de Drenaje Santarosa Línea de Cobertura de las Comeduras de la Comandancia de Chaguanu	FI2015	Guanajuato	Valle de Santarosa	Chaguanu Rural	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,483,806	\$4,480,000	\$4,480,000	\$4,480,000	\$1,354,559	\$1,354,559	\$1,354,559	52.18	00	Metros Lineales	0	0.00	90.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
0041510040304230	Ampliación de Línea de Red de Drenaje de la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-147	Guanajuato	Valle de Santarosa	Asno de Parangaripio Rural	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanidad	En Ejecución	2015	\$482,890	\$482,890	\$482,890	\$482,890	\$482,947	\$482,947	\$482,917	97.46	00	Piscina	0	0.00	90.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
00415100403044628	Ampliación de Red de Drenaje de la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015	Guanajuato	Valle de Santarosa	Cobertura municipal	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanidad	En Ejecución	2015	\$1,204,925	\$1,271,000	\$1,271,000	\$1,271,000	\$1,204,925	\$1,204,925	\$1,204,925	94.80	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
00415100403042494	Ampliación de Red de Drenaje de la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-24	Guanajuato	Valle de Santarosa	Cobertura municipal	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$189,843	\$188,009	\$188,009	\$188,009	\$125,149	\$125,149	\$125,149	\$125,149	74.50	00	Metros Lineales	40	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.
00415100403043934	Ampliación de Red de Drenaje de la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-141	Guanajuato	Valle de Santarosa	Asno de Cincera Rural	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$258,547	\$331,438	\$331,438	\$331,438	\$217,981	\$217,981	\$217,981	\$217,981	93.70	00	Luminaria	42	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.
00415100403045264	Construcción de Red de Drenaje Para el Barrio de San José	FI2015-2	Guanajuato	Valle de Santarosa	Cobertura municipal	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,116	\$1,203,764	\$1,203,764	\$1,203,764	\$835,814	\$835,814	\$835,814	81.48	00	Metros Cuadrados	341	0.00	85.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004151004030476189	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-37882	Guanajuato	Valle de Santarosa	Colonia Primavera (San Ignacio)	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1	\$559,536	\$559,536	\$559,536	\$247,414	\$247,414	\$247,414	44.38	00	Metros Lineales	110	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
00415100403042480	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-37812	Guanajuato	Valle de Santarosa	Lagunilla de Abasco	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1	\$1,370,679	\$1,370,679	\$1,370,679	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	110	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.
004151004030472511	Ampliación de Red de Drenaje de la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-34910	Guanajuato	Valle de Santarosa	Sancho Viejo de Torres	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Urbanidad	En Ejecución	2015	\$1	\$1,430,491	\$1,430,491	\$1,430,491	\$474,454	\$474,454	\$474,454	29.21	00	Vivienda	30	0.00	30.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
00415100403049326	Ampliación de Red de Drenaje de la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-30534	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTAROSA	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$345,000	\$340,000	\$336,197	\$336,197	\$336,197	\$336,197	\$336,197	98.88	00	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004151004030472511	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-20423	Guanajuato	Valle de Santarosa	Colonia Primavera (San Ignacio)	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$445,000	\$431,334	\$431,334	\$431,334	\$431,334	\$431,334	\$431,334	100.00	00	Metros Lineales	70	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004151004030472511	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-20414	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$2,991,794	\$2,991,794	\$2,991,794	\$2,991,794	\$2,991,794	\$2,991,794	\$2,991,794	25.00	00	Metros Cuadrados	238	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004151004030472511	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-30880	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$3,710,500	\$3,710,500	\$369,434	\$429,534	\$429,534	\$429,534	\$429,534	22.36	00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004151004030472511	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-35875	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$4,409,414	\$4,530,243	\$1,213,033	\$1,213,033	\$1,213,033	\$1,213,033	\$1,213,033	26.44	00	Metros Cuadrados	149	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004151004030472511	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-34708	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$7,399,223	\$7,359,058	\$1,847,806	\$1,847,806	\$1,847,806	\$1,847,806	\$1,847,806	23.81	00	Metros Cuadrados	143	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004151004030472511	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-34024	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$3,385,330	\$3,330,921	\$3,330,921	\$3,330,921	\$3,330,921	\$3,330,921	\$3,330,921	100.00	00	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004151004030472511	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-35981	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$3,933,889	\$3,147,151	\$243,335	\$243,335	\$243,335	\$243,335	\$243,335	23.42	00	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004151004030472511	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-34881	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$339,890	\$334,343	\$270,140	\$270,140	\$270,140	\$270,140	\$270,140	80.79	00	Metros Lineales	54	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004151004030472511	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-34830	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Transporte y vialidad	En Ejecución	2015	\$1	\$151,714	\$151,714	\$151,714	\$77,424	\$77,424	\$77,424	51.03	00	Otros	103	0.00	70.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004151004030472511	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-35847	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$4,491,274	\$4,491,274	\$1,402,819	\$1,402,819	\$1,402,819	\$1,402,819	\$1,402,819	25.00	00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004151004030472511	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-33740	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$185,000	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	100.00	00	Metros Lineales	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004151004030472511	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-33140	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$133,997	\$132,894	\$33,223	\$33,223	\$33,223	\$33,223	\$33,223	25.00	00	Metros Lineales	85	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIFOTRUM Para el siguiente nivel.	
004151004030472511	Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Lina Leon - Ciudad	FI2015-33039	Guanajuato	Valle de Santarosa	Valle de Santarosa Urbano	Naportaciones Federales	004	Programa de Infraestructura	2015	OBRA PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución																

Total: 201

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Programa Fondo Cooperación - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero										Observaciones		
								Ciclo Recursos	Presupuesto						Modificado	Revisado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Valoración		Balance Anual sobre Avance	
05A14040404041	Construcción de Area Verde Dilla, Nueva Vista de Parangaró, Trocena, Chichico, Riego de Aterrapuro de Cienega (a 100 m de Barrio El Jagüey, Municipio de Mopón).	PTSMH 11042004	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Municipales del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	URBANO DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$226,800	\$226,800	\$226,800	\$226,800	\$162,832	\$162,832	\$162,832	71.80	00	Metrica Cuadrados	270	0.00	72.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: 2127DM: Para el siguiente nivel.
05A17030301040	Ampliación de Red Eléctrica en Calle Sakon Góndomac Scailand de Ranchos Unidos - 19215	19215	Guatemala	Valle de Santiago	Ranchos Unidos Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Municipales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OSMA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obras	101	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: 2127DM: Para el siguiente nivel.	
05A17030301040	Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable en Barrios de la localidad de San Isidro de Mopón - 19129	19129	Guatemala	Valle de Santiago	San Isidro de Mopón Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Municipales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OSMA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metrica Llenados	78	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: 2127DM: Para el siguiente nivel.	

PRELIMINAR