

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
11601 102	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. SAN AGUSTIN 1A ETAPA COMUNIDAD DE PASO BLANCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	591,039.51	591,039.51	578,322.94	3581.83	1900	1900	98%	98%	53%	100%
11601 103	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA LOS SAUCES COMUNIDAD SABINITO DEL BRAZO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	339,647.46	339,647.46	312,576.00	1	1	1	92%	92%	100%	100%
11601 104	REHABILITACION	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,685.00	35,685.00	0.00	1	1		0%	0%	0%	0%
11601 105	PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA (1RA ETAPA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	395,553.83	395,553.83	129,320.00	1	1	0	33%	33%	0%	0%
11601 000	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DEL SAUZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	278,074.20	278,074.20	0.00	488.02	488.02	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CEMENTO EN LA CALLE ABELINO GARCIA (ESC. PRIMARIA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90,000.00	90,000.00	0.00	263.33	263.33	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	290,000.00	290,000.00	0.00	938.65	938.65	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE LA CALLE REVOLUCION COMUNIDAD SAN JOSE PARANGUEO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	690,000.00	690,000.00	0.00	1857.8	1857.8	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES (ENTRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO) EN LA COLONIA VALLE DORADO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	373,000.00	373,000.00	382,180.00	983.88	983.88	983.88	102%	102%	100%	100%
11601 000	PROYECTO	PROYECTO EJECUTIVO DEL BOULEVARD REVOLUCION	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	667,000.00	667,000.00	664,611.42	1	1	1	100%	100%	100%	100%
11601 000	PROYECTO	PROYECTO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE SECUNDARIA TECNICA Y CALLE MEXICO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	119,750.00	119,750.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	PROYECTO	TRABAJOS DE ALINEAMIENTOS EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	15,000.00	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%
11601 000	PROYECTO	PROYECTO CALLE CHAPULTEPEC ENTRE JUAREZ Y OCAMPO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,450.00	46,450.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	PROYECTO	PROYECTO PUENTE PEATONAL VALENTIN VARELA EN LA COL. LA LOMA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,450.00	165,450.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	PROYECTO	PROYECTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COL. LAS HACIENDAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,350.00	189,350.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	PROYECTO	PROYECTO CALLE DE ACCESO A COL. LAS HACIENDAS POR LA GACHUPINA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131,000.00	131,000.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	PROYECTO	PROYECTO CALLE LIBERTAD ENTRE SEGURO SOCIAL Y CALLE BONIFACIO BALTAZAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	74,100.00	74,100.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	PROYECTO	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CAMINO SAN VICENTE DE GARMA A RANCHO SECO DE GUANTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	261,425.74	261,425.74	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
11601 000	PROYECTO	PROYECTO DE DIGNIFICACION DE LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE MENA Y CALLE OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	450,000.00	450,000.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	PROYECTO	PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA AREA DE PATINETAS SALIDA A SALAMANCA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65,450.00	65,450.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	REHABILITACION	REHABILITACION DE SANTIAGO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 20 (ETA) EN LA COLONIA LABRADORES MPIO. DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,000.00	30,000.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 206	INFRAESTRUCTURA EDUCAT	TÉRMINACION DE COMEDOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE GUARAPO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,024.26	49,024.26	18,650.00	1	1	0	38%	38%	0%	0%
11601 000	INFRAESTRUCTURA DEPORT	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTEC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000.00	300,000.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	PROYECTO	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE COPALES Y EL ARMADILLO MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,000.00	53,000.00	0.00	2	2	2	0%	0%	100%	100%
11601 188	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MI CASA DIFERENTE MI HOGAR CON VALORES 125 VIENDAS (ARENA, GRAVA Y TABICON)	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	2,902,537.50	2,902,537.50	2,902,537.50	125	125	125	100%	100%	100%	100%
51307 005	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA JUAREZ 1 EN LA COMUNIDAD DE EL ARMADILLO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	198,200.07	198,200.07	193,600.00	1735.27	1735.27	1735.27	98%	98%	100%	100%
51307 012	PUENTE VEHICULAR	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PROLONGACION DOMINGO LEDESMA EN LA COMUNIDAD DE CHARCO DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	119,930.62	119,930.62	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%
51307 015	EMPEDRADO	Construcción De Empedrado, Emboquillado, Huellas de Concreto, Guarnicion Y Banquetas En La Calle Al Panteón de la comunidad de Gervacio Mendoza	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,725.37	31,725.37	0.00	520.83	520.83	520.83	0%	0%	100%	100%
51307 018	EMPEDRADO	Construcción De Empedrado, Emboquillado, Huellas de Concreto, Guarnicion Y Banquetas En La Calle Av. Del Trabajo en la comunidad de San Nicolas Parangueo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,050.92	22,050.92	0.00	448.53	448.53	448.53	0%	0%	100%	100%
51407 008	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE EL ARMADILLO, CRUSITAS, CHANGUEO, CHICAMITO, HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), LAGUNILLA DE MOGOTES, RANCHO VIEJO DE TORRES, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124,342.94	124,342.94	119,905.98	22	22	22	96%	96%	100%	100%
51407 009	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RECAMARA BUENAVISTA DE PARANGUEO, CERRO BLANCO, EL CHIQUEO, EL JAGUEY, PLAZA VIEJA, POZO DE PARANGUEO, ZAPOTILLO DE MOGOTES, LAS FLORES, LA ARENA, COL. NUEVA DE SAN ANTONIO, COL. PRIMAVERA (SAN IGNACIO).	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	447,014.14	447,014.14	441,690.93	20	20	20	99%	99%	100%	100%
51407 029	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE FRESNO EN ZAPOTILLO DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,583.05	63,583.05	34,722.15	3	3	3	55%	55%	100%	100%
51407 030	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN ZAPOTILLO DE MOGOTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,708.32	30,708.32	30,708.32	5	5	5	100%	100%	100%	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
51407 066	DRENAJE	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1RA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE RANCHOS UNIDOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,069.00	30,069.00	30,069.00	1	1	1	100%	100%	100%	100%
51407 059	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME		63,967.59	63,967.59	0.00				0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
51407 078	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE BANO SANITARIO CON BIODIGESTOR COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, COL. PRIMAVERA, LA ARENA, POZO DE PANGUEO, ZAPOTILLO DE MOGOTES, BUENAVISTA DE PARANGUEO, EL JAGUEY	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,105,997.63	1,105,997.63	996,848.47	49	49	40	90%	90%	82%	82%
51407 079	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE BANO SANITARIO CON BIODIGESTOR EL CIRCUITO, LAS FLORES, EL CHIQUEO, PLAZA VIEJA, CERRO BLANCO Y JICAMAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,005,823.22	1,005,823.22	902,518.24	36	36	32	90%	90%	89%	89%
51407 089	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHANGUEO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,200.88	14,200.88	0.00	2105.41	2105.41	2100.41	0%	0%	100%	100%
51407 116	DRENAJE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	176,304.62	176,304.62	176,108.00	1010	1010	1010	100%	100%	100%	100%
51407 117	DRENAJE	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ARROYO CAMEMBARO COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,409.55	8,409.55	0.00	80	80	80	0%	0%	100%	100%
51407 118	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	523,980.29	523,980.29	519,672.99	2028.52	2028.52	2058.52	99%	99%	101%	101%
51407 119	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CENTRAL DE LA COMUNIDAD LAGUNILLA DE MOGOTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,093.19	4,093.19	0.00	299.18	299.18	299.18	0%	0%	100%	100%
51407 126	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	178,833.32	178,833.32	23,376.00	1600	1600	1600	13%	13%	100%	100%
51407 152	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEA 2DA ETAPA. EN LA COLONIA DEL PRADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	713,716.25	713,716.25	713,402.52	350	350	350	100%	100%	100%	100%
51407 153	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CLAVELES 1ER ETAPA, DEL TRAMO DE LA CALLE ROSAS A LA CALLE MARAVILLAS EN LA COLONIA EL PRADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	431,721.00	431,721.00	429,987.24	350	350	350	100%	100%	100%	100%
51407 154	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPANES 1ER ETAPA, DEL TRAMO DE LA CALLE ROSAS A LA CALLE MARAVILLAS EN LA COLONIA EL PRADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260,644.36	260,644.36	246,820.92	350	350	350	95%	95%	100%	100%
51407 155	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO (ENTRE LA CALLE BOIVAR Y LA CALLE CEDRO ESQ. 5 DE MAYO COL. LA LOMA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	337,225.00	337,225.00	276,974.60	350	350	350	82%	82%	100%	100%
51407 157	PROYECTO	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CEDRO TRAMO BOLIVAR Y CALLE MEXICO COLONIA LA LOMA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107,174.33	107,174.33	107,174.33	1	1	1	100%	100%	100%	100%
51407 158	PROYECTO	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. RANCHOS UNIDOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106,890.05	106,890.05	106,890.04	1	1	1	100%	100%	100%	100%
51407 174	PROYECTO	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTO EN LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE EN LA CALLE LA PAZ Y LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL. FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144,133.41	144,133.41	144,133.41	1	1	1	100%	100%	100%	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
51507 007	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN RANCHOS UNIDOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,309.89	83,309.89	82,242.00	2164.32	2164.32	2164.32	99%	99%	100%	100%
51507 039	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA LA LOMA (EL CHORRITO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	616,308.81	616,308.81	614,020.36	900	900	900	100%	100%	100%	100%
51507 042	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO EN LAS CALLES DEL CERRITO, PRIV. JOSE RANGEL, PRIV. FRANCICO VILLA Y PRIV. EL CERRITO COLONIA MALPAIS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	295,648.21	295,648.21	297,964.99	1800	1800	1800	101%	101%	100%	100%
51507 067	DRENAJE	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES PRIVADA JOSE RAMIREZ, BENITO JUAREZ, IGNACIO RAMIREZ Y PRIV. SIN NOMBRE COLONIA MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	398,278.54	398,278.54	394,463.00	263	263	263	99%	99%	100%	100%
51507 068	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRESNOS COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	220,083.60	220,083.60	189,543.59	120	120	120	86%	86%	100%	100%
51507 070	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION ARROYO CAMEMBARO COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	542,328.04	542,328.04	249,260.60	290	290	290	46%	46%	100%	100%
51507 071	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN MIGUEL DE ARACEO COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	475,357.40	475,357.40	201,908.16	290	290	290	42%	42%	100%	100%
51507 074	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE AGUILES SERDAN COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	358,334.50	358,334.50	280,339.26	150	150	150	78%	78%	100%	100%
51507 075	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE LOS FRESNOS COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	82,504.77	82,504.77	56,108.23	120	120	120	68%	68%	100%	100%
51507 076	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE OBELISCO COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	174,374.10	174,374.10	44,112.61	250	250	250	25%	25%	100%	100%
51507 077	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LIENEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GERVACIO LAUREL Y CALLE AV. LAS FLORES COLONIA LA SOLEDAD	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91,271.10	91,271.10	91,271.10	408	480	480	100%	100%	118%	100%
51507 078	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE SAN MIGUEL DE ARACEO COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	159,572.15	159,572.15	68,068.10	180	180	180	43%	43%	100%	100%
51507 080	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HERNÁN CORTEZ, VALLE DESANTIAGO Y VALLE DE BRAVO, EJIDO LA ALBERCA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	646,086.55	646,086.55	646,086.55	185	185	185	100%	100%	100%	100%
51507 081	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PLAN DE AYALA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	869,785.44	869,785.44	524,474.86	470	470	470	60%	60%	100%	100%
51507 084	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA JOSE MARTINEZ COLONIA LA LOMA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202,929.67	202,929.67	172,567.02	100	100	100	85%	85%	100%	100%
51507 099	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ROQUE GONZALEZ COLONIA FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	438,914.34	438,914.34	248,866.17	200	200	200	57%	57%	100%	100%
51507 100	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOMA ALTA COLONIA FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	324,100.44	324,100.44	180,560.76	170	170	170	56%	56%	100%	100%
51507 101	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOMA ESCONDIDA COLONIA FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	248,790.09	248,790.09	183,854.92	125	125	125	74%	74%	100%	100%
51507 107	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN MT Y BT 13.2 KV 2F EN LA COL. PRIMAVERA CALLE PRIVADA LA GLORIA EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE MOGOTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,269.04	23,269.04	19,054.33	5	5	5	82%	82%	100%	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
51507 108	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GERCACIO LAUREL EN LA COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,897.11	50,897.11	5,676.27	5	5	5	11%	11%	100%	100%
51507 127	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE LA ARENA, HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO) LA HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), CRUSITAS, RANCHO VIEJO DE TORRES, RANCHO LOS MOLINA Y VILLADIEGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,204,924.60	1,204,924.60	1,204,924.60	22	22	22	100%	100%	100%	100%
51507 129	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIEND (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE EL ARMADILLO, LAGUNILLA DE MOGOTES, CHICAMITO, CHANGUEO, RANCHOS UNIDOS Y HOYA DE ALVAREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	569,736.08	569,736.08	540,526.21	20	20	20	95%	95%	100%	100%
51507 130	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA LOCALIDADES DE BUENAVISTA DE PARANGUEO, EL JAGUEY, ZAPOTILLO DE MOGOTES, COL. NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES Y COL. PRIMAVERA (SAN IGNACIO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	636,128.66	636,128.66	601,169.39	22	22	22	95%	95%	100%	100%
51507 132	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CUAHUTEMOC EN LA COLONIA LA LOMA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,922.72	73,922.72	73,880.38	736	736	736	100%	100%	100%	100%
51507 134	AGUA POTABLE	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PRADO (CALLE, OROUIDEO, GARDENIAS, TULIPANES, CLAVELES, MARAVILLAS Y C. ROSAS) MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,542,132.79	1,542,132.79	1,541,511.22	823.68	823.68	823.68	100%	100%	100%	100%
51507 138	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AV. SOL. ASTEROIDES, VIENTO SOLAR, LUZ DE LUNA Y PEDREGAL EN LA COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,301.67	64,301.67	62,972.55	1	1	1	98%	98%	100%	100%
FAIS 15 139	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,971,694.80	1,971,694.80	1,967,399.63	36	36	36	100%	100%	100%	100%
51507 140	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,916,925.50	1,916,925.50	1,912,749.99	35	35	35	100%	100%	100%	100%
51507 146	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE CERRO BLANCO, EL CIRCUITO, EL CHIQUEO, PLAZA VIEJA, POZO DE PARANGUEO Y LAS FLORES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,259,693.90	1,259,693.90	1,220,369.94	23	23	20	97%	97%	87%	87%
51507 148	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ Y DEMOCRACIA EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,567.51	33,567.51	33,567.51	5	5	5	100%	100%	100%	100%
51507 159	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MANUEL CHAO DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207,232.87	207,232.87	0.00	6	6	6	0%	0%	100%	100%
51507 161	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE HOYA DE CINTORA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	258,547.25	258,547.25	186,094.18	3	3	3	72%	72%	100%	100%
51507 163	PROYECTO	PROYECTO GEOMETRICO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION MATAMOROS SUR, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	311,387.92	311,387.92	311,387.92	1	1	1	100%	100%	100%	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
51507 176	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS EN LA COLONIA LA LOMA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	608,824.17	608,824.17	608,823.10	250	250	250	100%	100%	100%	100%
51507 179	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA COL. LAGUNILLA DE MALPAIS, MAGISTERIAL, RANCHOS UNIDOS, SAN JUAN, LUIS DONALDO COLOSIO, IGNACIO RAMIREZ, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,807,386.92	1,807,386.92	1,079,643.75	33	33	20	60%	60%	61%	61%
51507 180	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN COL EL SOCORRO, FRANCISCO VILLA Y LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,026,464.10	2,026,464.10	1,366,455.93	37	37	20	67%	67%	54%	54%
51507 185	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE RODOLFO FIERRO, COL. FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	384,664.61	384,664.61	332,724.19	3	3	3	86%	86%	100%	100%
71505 106	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CHIQUEO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,228.00	66,228.00	65,650.00	848.77	848.77	848.77	99%	99%	100%	100%
PICI 2015 171	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ARACEO EN LA CALLE COMUNICACIÓN A SANTIAGO APOSTOL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	324,036.16	324,036.16	324,035.97	3	3	3	100%	100%	100%	100%
PIDMC 2015 052	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LOS PINOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO DE ALTAMIRA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,607.22	17,607.22	15,208.78	2	2	2	86%	86%	100%	100%
PIDMC 2015 053	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,977.00	9,977.00	7,588.88	4	4	4	76%	76%	100%	100%
PIDMC 2015 054	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD JAHUIQUE EN LA CALLE JULIO VERNE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	273,047.27	273,047.27	273,047.24	4	4	4	100%	100%	100%	100%
PIDMC 2015 055	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN JACINTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,479.56	24,479.56	24,479.56	2	2	2	100%	100%	100%	100%
PIDMC 2015 056	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PERICO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,431.46	31,431.46	31,431.46	14	14	14	100%	100%	100%	100%
PIDMC 2015 057	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DEL PITAHAYO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,381.46	16,381.46	16,381.46	2	2	2	100%	100%	100%	100%
PIDMC 2015 058	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE R.M. EN M.T. Y B.T. 13.2 KV 2F EN LA CALLE PINOS Y RODRIGUEZ SAN ISIDRO DE LA PALIZADA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,784.21	24,784.21	24,784.21	2	2	2	100%	100%	100%	100%
PIDMC 2015 059	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL PITAHAYO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151,173.64	151,173.64	151,173.63	2	2	2	100%	100%	100%	100%
PIDMC 2015 167 Y 51507 167	DRENAJE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA) RANCHOS UNIDOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,700,000.00	3,700,000.00	3,322,819.60	1	1	1	90%	90%	100%	100%
PIDMC 2015 171 B	ELECTRIFICACIÓN	EXTENSION DE L.M.T. DE 55 M DE LONGITUD COLONIA AMPLIACION DE DURANES DE EN MEDIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	161,300.77	161,300.77	160,712.63	1	1	1	100%	100%	100%	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
PISBCC 2015 143	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE HERNAN CORTES COLONIA LA ALBERCA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	177,311.96	177,311.96	177,311.96	5	5	5	100%	100%	100%	100%
PISBCC 2015 144 Y FISM 2014	DRENAJE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,025,765.98	1,025,765.98	835,813.64	1	1	1	81%	81%	100%	100%
PISBCC 2015 149	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE R.D. EN MT Y BT13.2 KV EN LA CALLE CONASUPO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE ARACEO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	181,684.97	181,684.97	181,597.14	4	4	4	100%	100%	100%	100%
PISBCC 2015 159	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RD DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MANUEL CHAO DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	195,901.47	195,901.47	173,979.63	6	6	6	89%	89%	100%	100%
PISBCC 2015 160	ELECTRIFICACIÓN	ESTENSION D L.M.T. DE 55 MTS DE LONGITUD EN AMPLIACION DURANES DE EN MEDIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	161,300.77	161,300.77	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%
PISBCC 2015 161	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE HOYA DE CINTORA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231,637.98	231,637.98	192,997.68	3	3	3	83%	83%	100%	100%
PISBCC 2015 168	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE L.E. EN M.T AREA DE NUEVA CRACION DE CFE SUBESTACION DE 25 KVA FRACCIONAMIENTO MALPAIS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	465,972.71	465,972.71	465,972.71	11	11	11	100%	100%	100%	100%
PISBCC 2015 170	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLES GIRASOLES, GARDENIA TULIPAN Y AMAPOLA EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS DE VALLE DE SANTIAGO, GTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	969,972.71	969,972.71	978,126.85	274.56	274.56	274.56	101%	101%	100%	100%
PISBCC 2015 173	DRENAJE	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CHANGUEO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,600,000.00	2,600,000.00	773,513.78	1	1	1	30%	30%	100%	100%
CODE 162	INFRAESTRUCTURA DEPORT	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL SIETE, EN LA INTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA COLONIA MIRAVALLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94,500.00	94,500.00	94,500.00	1	1	1	100%	100%	100%	100%
CODE 184	INFRAESTRUCTURA DEPORT	REHABILITACION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES DE PRACTICAS EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL EN VALLE DE SANTIAGO, GTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	301,944.64	301,944.64	301,944.64	1	1	1	100%	100%	100%	100%
CONADE 029	INFRAESTRUCTURA DEPORT	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LE MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	608,077.74	608,077.74	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%
CONADE 051	INFRAESTRUCTURA DEPORT	SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,953.98	24,953.98	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%
51507 I0115 003	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO DE TORRES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	454,355.05	454,355.05	351,945.13	2600	2600	2600	77%	77%	100%	100%
51507 I0115 001	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MORELOS CUADRILLA DE ANDARACUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	583,057.17	583,057.17	44,400.00	915.96	915.96	1128	8%	8%	123%	123%
51507 I0115 043	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO 1, C. HIDALGO 2 Y CALLE 17 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL ARMADILLO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	545,793.16	545,793.16	54,200.00	800	800	800	10%	10%	100%	100%
FISM15 069	DRENAJE	AMPLIACION RED DE DRENAJE C. OBELISCO COL IGNACIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	514,748.17	514,748.17	188,281.24	1	1	1	37%	37%	100%	100%
51507 072	DRENAJE	AMPLIACION RED DE DRENAJE C. GERVACIO LAUREL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	174,172.41	174,172.41	174,172.34	1	1	1	100%	100%	100%	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
51507 093	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	85,328.59	85,328.59		1	1	1	0%	0%	100%	100%
51507 175	URBANIZACION	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA AZTECAS EN LA COLONIA LA LOMA.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111,973.38	111,973.38	57,518.91	1	1	1	51%	51%	100%	100%
51507 122	DRENAJE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CANDELARIO MOLINA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	454,246.65	454,246.65	49,099.85	4	4	4	11%	11%	100%	100%
51507123	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PRIVADA 2 DE FEBRERO DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	404,782.84	404,782.84	43,138.94	5	5	5	11%	11%	100%	100%
PISBCC 169	AGUA POTABLE	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	443,935.34	443,935.34	394,791.23	274	274	274	89%	89%	100%	100%
51407 14 172	EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE CEDRO ESQUINA 5 DE MAYO COLONIA LA LOMA.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	648,564.19	648,564.19	316,859.65	949.12	949.12	675.8	49%	49%	71%	71%
51507 177	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCOYOTL Y CEDRO EN LA COLONIA LA LOMA.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	282,793.98	282,793.98	282,793.98	1	1	1	100%	100%	100%	100%
51507 178	ELECTRIFICACIÓN	LA CALLE NINOS HEROES (TRAMO II) ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCOYOTL Y CEDRO EN LA COLONIA LA LOMA.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	288,644.60	288,644.60	288,644.60	1	1	1	100%	100%	100%	100%
AB15 000	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES MIGUEL HIDALGO 1, PROL MIGUEL HIDALGO, PRIVADA OBREGON, PINO SUAREZ, CALLEJON MENA, MIRAFLORES Y PRIVADA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE ARACEO.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	121,953.60	121,953.60	121,953.60	1	1	1	100%	100%	100%	100%
11601 196	URBANIZACION	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA ELABORADA CON MATERIAL AC-20 DONADA POR EL GOBIERNO ESTATAL PARA LA APLICACION EN CALLES: REVOLUCION DE LA COL. LA LOMA, CIPRES, ENCINO, CEDRO, PRIV LAUREL, EN LA COL. LOS PINOS, E.C. VALLE-SALAMANCA-COMUNIDAD EL PITAHAYO Y CAMINO GUARAPO - RAICES, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,018,684.39	1,018,684.39	898,749.72	1	1	1	88%	88%	100%	100%