

Total: 184

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
GU4140400434806	Construcción de Red de Drenaje Sanitario En La Calle Solidaridad En La Col Morales En Valle De Santiago	FISM4 116	Guanaajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,370,258	\$1,370,258	\$1,370,258	\$1,370,258	\$1,343,841	\$1,343,841	\$1,343,841	98.07	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU4140400434692	Construcción de Drenaje En La Calle Arroyo Combarbaro En La Col Ignacio Ramirez	FISM4 117	Guanaajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$117,256	\$117,256	\$117,256	\$117,256	\$108,846	\$108,846	\$108,846	92.83	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU4140400434672	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Chicamito	FISM4 110420027	Guanaajuato	Valle de Santiago	Chicamito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,801,746	\$3,801,746	\$3,801,746	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	369	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
GU41404004346718	Construcción de Red De Agua Potable En La Calle Solidaridad En La Colonia Morales	FISM4 118	Guanaajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,421,422	\$1,421,422	\$1,421,422	\$1,421,422	\$1,417,114	\$1,417,114	\$1,417,114	99.70	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU41404004347280	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Fresno En Zapotillo De Mogotes	FISM4 029	Guanaajuato	Valle de Santiago	Zapotillo de Mogotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$370,424	\$360,424	\$360,424	\$331,743	\$331,743	\$331,743	\$331,743	92.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
GU41404004348429	Construcción De Epedrado Emboquillado En La Calle Principal 1 En Changueo	FISM4-89	Guanaajuato	Valle de Santiago	Changueo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$992,000	\$992,000	\$992,000	\$992,000	\$977,799	\$977,799	\$977,799	98.57	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
GU4140400434941	Construcción De Piso Firme Dillo, Buena Vista De Parangueo, Cruceles, Chicamito, Hoya De Alvarado, De Cintora (La Hoya De Arriba), El Jagüey, Lagunilla De Mogotes.	FISM4 110420004	Guanaajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$226,800	\$226,800	\$226,800	\$226,800	\$162,832	\$162,832	\$162,832	71.80	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	85.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU41404004349505	Construcción De Piso Firme En Varias Comidades Rincón De Parangueo, Magdalena De Jicamas	FISM4 110420086	Guanaajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$157,500	\$167,445	\$167,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU41404004349390	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Principal De La Localidad Colonia Nueva De San Antonio De Mogotes	FISM4-112	Guanaajuato	Valle de Santiago	Colonia Nueva de San Antonio de Mogotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$509,300	\$509,300	\$509,300	\$330,466	\$330,466	\$330,466	\$330,466	64.89	\$0	Metros lineales	46	0.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU41404004349387	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Manuel Poblado En Zapotillo De Mogotes	FISM4 030	Guanaajuato	Valle de Santiago	Zapotillo de Mogotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$426,862	\$426,862	\$426,862	\$426,862	\$331,763	\$331,763	\$331,763	77.72	\$0	Piezas	23	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU41404004349155	Construcción De Baño Sanitario Con Bioidigestor En La Calle Principal De El Circuito, Las Flores, El Chigüey, Plaza Vieja, Cerro Blanco, Y Las Jicamas	FISM4-79	Guanaajuato	Valle de Santiago	El Circuito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,775,477	\$1,204,506	\$1,204,506	\$1,204,506	66.92	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU41404004348475	Construcción De Baño Sanitario Con Bioidigestor En La Colonia Nueva De San Antonio De Mogotes Col Primavera, La Arena, Pozo De Parangueo, Zapotillo De Mogotes, Buenavista De Parangueo Y El Jagüey	FISM4-78	Guanaajuato	Valle de Santiago	Colonia Nueva de San Antonio de Mogotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,416,622	\$1,999,497	\$1,999,497	\$1,999,497	81.61	\$0	Vivienda	245	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU41404004349497	Construcción De Ampliación De Resaca En El Arandillo, Cruceles, Changueo, Chicamito, Hoya De Cintora (La Hoya De Arriba), Lagunilla De Mogotes Y Rancho Viejo De Torres	FISM4-008	Guanaajuato	Valle de Santiago	El Arandillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,369,232	\$1,369,232	\$1,369,232	\$1,364,796	\$1,364,796	\$1,364,796	\$1,364,796	99.68	\$0	Vivienda	125	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU41404004349480	Construcción De Ampliación De Resaca En Buenavista De Parangueo, Cerro Blanco, El Chigüey, El Jagüey, Plaza Vieja, Pozo De Parangueo, Zapotillo De Mogotes, Las Flores, La Arena,	FISM4 009	Guanaajuato	Valle de Santiago	Buenavista de Parangueo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,643,079	\$1,643,079	\$1,643,079	\$1,637,756	\$1,637,756	\$1,637,756	\$1,637,756	99.68	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU414040043491506	Construcción De Epedrado Emboquillado En La Calle Central En Lagunilla De Mogotes	FISM4-119	Guanaajuato	Valle de Santiago	Lagunilla de Mogotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$107,464	\$107,464	\$107,464	\$107,464	\$103,370	\$103,370	\$103,370	96.19	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU41404004349536	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Orquídeas Segunda Etapa En La Colonia Del Prado	FISM4	Guanaajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$713,716	\$713,716	\$713,716	\$713,716	\$484,701	\$484,701	\$484,701	67.91	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro		
GU41404004349584	Construcción De Epedrado Emboquillado En La Calle Hidalgo Entre La Calle Bolívar Y La Calle Cedro Esquina 5 De Mayo En La Colonia La Loma Primera Etapa	FISM4	Guanaajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$637,554	\$637,554	\$637,554	\$637,554	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera / Fisica / Registro		
GU41404004349266	Construcción De Patio Cívico, Mas Techado 15.00 x 25.00 Mts Para Patio Cívico, Incluye Bebedero En La Escuela Miguel Hidalgo Con C.C.T11dp0423j	30_3041.02.05.01.0 0303.4156 (6220)	Guanaajuato	Valle de Santiago	El Borego	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$847,681	\$847,681	\$847,681	\$847,681	\$793,080	\$793,080	\$793,080	93.56	\$0	Metros Cuadrados	178	0.00	94.00	Financiera 2015-586 / Fisica: 2015-586 / Registro SE SOLICITA VALIDACION	
GU414040043492641	Construcción De Epedrado Emboquillado En La Calle Benito Juárez En Ranchos Unidos	FISM5 07	Guanaajuato	Valle de Santiago	Ranchos Unidos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$662,363	\$662,363	\$662,363	\$662,363	\$661,295	\$661,295	\$625,326	99.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU414040043492709	Construcción De Epedrado Emboquillado En La Calle Av Del Trabajo En La Comunidad De Chicamito	FISM5 99	Guanaajuato	Valle de Santiago	Chicamito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$459,000	\$459,000	\$459,000	\$459,000	\$446,737	\$446,737	\$446,737	97.33	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU414040043492878	Construcción De Epedrado Emboquillado En La Calle Solidaridad En La Colonia Morelos	FISM5 101	Guanaajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,183,598	\$1,183,598	\$1,183,598	\$1,183,598	\$1,180,976	\$1,180,976	\$1,180,976	99.78	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU414040043493795	Construcción De Epedrado Emboquillado En La Calle Morelos De La Comunidad De Cuadrilla De Andaraca	FISM5 01	Guanaajuato	Valle de Santiago	Cuadrilla de Andaraca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$583,057	\$583,057	\$583,057	\$583,057	\$538,546	\$538,546	\$538,546	95.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU414040043493029	Construcción De Epedrado Emboquillado En La Calle Principal Esquina 5 En La Comunidad Las Delicias De Araceo	FISM5 93	Guanaajuato	Valle de Santiago	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$606,491	\$580,353	\$580,353	\$580,353	\$580,353	\$580,353	\$580,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU414040043493498	Construcción De Epedrado Emboquillado En La Calle Av. Del Trabajo De La Localidad Del Jagüey Segunda Etapa	FISM5 94	Guanaajuato	Valle de Santiago	El Jagüey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$172,344	\$164,673	\$164,673	\$164,673	\$80,683	\$80,683	\$80,683	49.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU414040043492080	Construcción De Epedrado Y Emboquillado Con Cemento En La Calle Hidalgo De La Colonia La Loma (El Chorrillo)	FISM5 039	Guanaajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$616,309	\$616,309	\$616,309	\$616,309	\$564,660	\$564,660	\$342,400	91.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU414040043492085	Construcción De Epedrado Y Emboquillado Con Cemento En La Calle del Cerro, Priv. Jose Rangel, Priv. Francisco Villa Y Priv. El Cerro.	FISM5 042	Guanaajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$896,983	\$896,983	\$896,983	\$896,983	\$829,379	\$829,379	\$750,044	92.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU414040043492088	Construcción De Epedrado Emboquillado En La Calle Adolfo López Mateos En Lagunilla De Mogotes	FISM5 085	Guanaajuato	Valle de Santiago	Lagunilla de Mogotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$634,208	\$621,786	\$621,786	\$585,816	\$585,816	\$585,816	\$585,816	94.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU4140400434920931	Construcción De Epedrado Emboquillado En La Calle Obregon De La Comunidad De Hoya De Cintora (La Hoya De Arriba)	FISM5 05	Guanaajuato	Valle de Santiago	Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$595,776	\$582,775	\$582,775	\$579,729	\$579,729	\$579,729	\$579,729	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU4140400434920934	Construcción De Epedrado Emboquillado En La Calle Justo Sierra De La Localidad De Rancho Viejo De Torres	FISM5 03	Guanaajuato	Valle de Santiago	Rancho Viejo de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,239,465	\$1,223,660	\$1,223,660	\$1,203,660	\$887,474	\$887,474	\$887,474	72.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU4140400434920937	Construcción De Epedrado Emboquillado En La Calle Av. Del Trabajo De La Localidad De Rancho Viejo De Torres	FISM5 04	Guanaajuato	Valle de Santiago	Rancho Viejo de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,039,538	\$1,039,538	\$1,039,538	\$1,039,538	\$1,030,144	\$1,030,144	\$1,030,144	99.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
GU414040043492093103	Construcción De Epedrado Emboquillado En La Calle Hidalgo 2 Y Calle 17 De Septiembre De La Localidad De El Arandillo	FISM5 043	Guanaajuato	Valle de Santiago	El Arandillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$545,793	\$545,793	\$545,79												

Total: 184

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones	
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Programa Fondo Convenio Especifico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
GUAS150200523336	Ampliación De Línea Y Red De Agua Potable En La Calle Obelisco En La Colonia Ignacio Ramirez	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$174,374	\$174,374	\$174,374	\$174,374	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523335	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Fresnos	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$220,084	\$220,084	\$220,084	\$220,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523397	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Obelisco	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$514,748	\$514,748	\$514,748	\$514,748	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523399	Ampliación De Línea De Agua Potable En La Calle Gertracio Laurel Y Calle Av De Las Flores En La Colonia Soledad	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$91,271	\$91,271	\$91,271	\$91,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523424	Ampliación De Línea Y Red De Agua En La Calle San Miguel De Aracazo Colonia Ignacio Ramirez	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$159,572	\$159,572	\$159,572	\$159,572	\$45,379	\$45,379	\$45,379	28.44	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523436	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Prolongacion Arroyo Cambaro	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$542,328	\$542,328	\$542,328	\$542,328	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523473	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle San Miguel De Aracazo	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$475,357	\$475,357	\$475,357	\$475,357	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523511	Ampliación De Línea De Red De Agua En La Calle Loma Escondida En La Colonia Francisco Villa	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$89,130	\$89,130	\$89,130	\$89,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523530	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Gertracio Laurel Y Av. Las Flores	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$174,172	\$174,172	\$174,172	\$174,172	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523546	Ampliación De Línea Y Red De Agua En La Calle Privada Jose Martinez (Ejido La Alberca) En La Colonia La Loma	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$75,492	\$75,492	\$75,492	\$75,492	\$75,492	\$75,492	\$75,492	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523565	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Felipe Angeles	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$313,443	\$313,443	\$313,443	\$313,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523584	Ampliación De Línea Y Red De Agua Potable En La Calle Obelisco En La Colonia La Loma	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$263,699	\$263,699	\$263,699	\$263,699	\$263,699	\$263,699	\$263,699	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523596	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Aquiles Serdan	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$358,335	\$358,335	\$358,335	\$358,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523630	Ampliación De Línea De Agua Potable En La Calle Prolongacion Arredondo (Entre La Calle Colon Y La Calle Prolongacion Revolucion) Colonia La Loma	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$32,528	\$32,528	\$32,528	\$32,528	\$32,528	\$32,528	\$32,528	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523650	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Roque Gonsales	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$438,914	\$438,914	\$438,914	\$438,914	\$215,712	\$215,712	\$215,712	49.15	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523667	Ampliación De Línea De Agua Potable En La Calle Prolongacion Revolucion (Entre La Calle Independencia Y La Calle Chahuatemo) En La Colonia La Loma	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$93,873	\$93,873	\$93,873	\$93,873	\$93,871	\$93,871	\$93,871	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523714	Ampliación De Línea De Agua Potable En La Calle Arroyo Cambaro (Entre La Calle Chahuatemo) En La Colonia San Juan	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$85,329	\$85,329	\$85,329	\$85,329	\$85,326	\$85,326	\$85,326	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523717	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Loma Escondida	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$248,790	\$248,790	\$248,790	\$248,790	\$183,855	\$183,855	\$183,855	73.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523745	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Loma Alta	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$324,100	\$324,100	\$324,100	\$324,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523749	Ampliación De Línea De Agua Potable En La Calle Aquiles Serdan (Entre La Calle 20 De Noviembre Y El Arroyo Cambaro) Colonia Rancho Unidos	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Ranchos Unidos Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$99,318	\$99,318	\$99,318	\$99,318	\$99,318	\$99,318	\$99,318	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523783	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Chahuatemo	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$1,297,963	\$1,297,963	\$1,297,963	\$1,297,963	\$1,297,920	\$1,297,920	\$1,297,920	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523787	Ampliación De Línea De Agua Potable En La Calle 4 De Marzo (Entre La Calle Roselio Hernandez Y Calle Barco) En La Colonia Francisco Villa	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$178,011	\$178,011	\$178,011	\$178,011	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523816	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Vasco De Quiroga	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$260,663	\$260,663	\$260,663	\$260,663	\$260,663	\$260,663	\$260,663	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523823	Ampliación De Línea De Agua Potable En La Calle Marajo (Entre La Calle 4 De Marzo Y La Calle Independencia) En La Colonia Francisco Villa	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$50,356	\$50,356	\$50,356	\$50,356	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523865	Ampliación De Línea De Agua Potable En La Calle Benito Juarez (Entre La Calle Roselio Hernandez Y Calle Felipe Angeles) En La Colonia Francisco Villa	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$114,469	\$114,469	\$114,469	\$114,469	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523867	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Privada Jose Martinez	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$202,930	\$202,930	\$202,930	\$202,930	\$172,567	\$172,567	\$172,567	85.04	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523905	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Av. Valle De Santiago	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$898,785	\$898,785	\$898,785	\$898,785	\$898,785	\$898,785	\$898,785	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523937	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Plan De Ayala	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$869,785	\$869,785	\$869,785	\$869,785	\$524,475	\$524,475	\$524,475	60.30	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523968	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Comunidad De Rancho Unidos Y Changuero	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Ranchos Unidos Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,496,419	\$2,115,274	\$2,115,274	\$2,115,274	58.79	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200523969	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Privada Artaces	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$111,973	\$111,973	\$111,973	\$111,973	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200524014	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Juvantino Rosas	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$608,824	\$608,824	\$608,824	\$608,824	\$536,531	\$536,531	\$408,595	88.13	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200524070	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Hidalgo	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$420,697	\$420,697	\$420,697	\$420,697	\$420,697	\$420,697	\$420,697	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200524079	Ampliación De Línea Y Red De Distribucion Elctrica En La Calle Candelario Molina En Rancho Los Molinos	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Rancho los Molinos Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$454,247	\$454,247	\$454,247	\$454,247	\$405,147	\$405,147	\$405,147	89.19	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAS150200524149	Ampliación De Línea Y Red De Distribucion Elctrica En La Calle Privada 2 De Febrero En La Colonia Luis Donato Coloso	FISMIS	Guajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$404,783	\$404,783	\$404,783	\$404,783	\$361,644	\$361,644	\$361,644	89.34	\$0	Piezas	0	0.00		

Total: 184

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
GUA1515020524213	Ampliación de Línea y Red de Distribución Eléctrica En La Calle Av Del Sol, Asteroides, Hincio Solar, Los Luna Y Padregal En La Colonia Lagunilla De Malpais	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Valle de Santiago Urbano	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,528,737	\$1,528,737	\$1,528,737	\$1,528,737	\$1,527,408	\$1,527,408	\$1,527,408	99.91	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524233	Ampliación de Línea y Red de Distribución Eléctrica En La Calle Privada Del Valle En La Colonia Rancho Unidos	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Rancho Unidos	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$178,322	\$178,322	\$178,322	\$178,322	\$178,322	\$178,322	\$178,322	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524262	Ampliación de Línea y Red de Distribución En M.T. Y B.T. 13.2 K.V. 2F En La Calle Friv La Gloria En La Col Primavera (San Ignacio)	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Colonia Primavera	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$251,064	\$251,064	\$251,064	\$251,064	\$246,849	\$246,849	\$246,849	98.32	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524285	Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Palapas Entre La Calle Plan De Ayala Y Agustín Melgar, En La Colonia La Soma	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$160,177	\$160,177	\$160,177	\$160,177	\$160,177	\$160,177	\$160,177	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524301	Ampliación de Red de Distribución En M.T. Y B.T. 13.2 K.V. 2F En La Calle Juárez Y Democracia En Poro De Parangueo	FISMIS 148	Guatemala	Valle de Santiago	Poro de Parangueo Rural	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$278,084	\$278,084	\$278,084	\$278,084	\$278,084	\$278,084	\$278,084	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524323	Proyecto Geométrico Para La Pavimentación De La Calle Privada Eta Entre Calle Concepción Beltrán Y Libertad En La Colonia Rancho Unidos	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$121,452	\$121,452	\$121,452	\$121,452	\$121,452	\$121,452	\$121,452	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524330	Ampliación de Línea y Red de Distribución En M.T. Y B.T. 13.2 K.V. 2F En La Calle Guanajuato Y Benito Juárez	FISMIS 147	Guatemala	Valle de Santiago	Poro de Parangueo Rural	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$462,892	\$462,892	\$462,892	\$462,892	\$452,047	\$452,047	\$452,047	97.66	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524367	Proyecto Geométrico Para La Pavimentación De La Calle Cuarentados Entre Calle Flores Magon Y Revolución En La Colonia Francisco Villa	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$324,889	\$324,889	\$324,889	\$324,889	\$324,889	\$324,889	\$324,889	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524399	Proyecto Geométrico Para La Pavimentación De La Calle 4 De Marzo Entre Calle Flores Magon Y La Paz De La Colonia Francisco Villa	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$361,116	\$361,116	\$361,116	\$361,116	\$361,116	\$361,116	\$361,116	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524438	Proyecto Geométrico Para La Pavimentación De La Calle Plan De Ayala Entre Calle Rodolfo Pietero Y Mesahualoyotl De La Colonia Francisco Villa	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$195,309	\$195,309	\$195,309	\$195,309	\$195,309	\$195,309	\$195,309	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524466	Construcción De Ampliación De Vivienda (Bocanara) En Las Comunidades De El Arandillo, Lagunilla De Mogotes, Chicomito, Hoya De Alvarez	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,095,386	\$1,095,386	\$1,095,386	\$1,095,386	\$1,066,176	\$1,066,176	\$1,066,176	97.33	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524460	Proyecto De Pavimentación Asfáltica De La Calle Aquiles Serdan En La Colonia Rancho Unidos	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$101,787	\$101,788	\$101,788	\$101,788	\$101,788	\$101,788	\$101,788	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524483	Construcción De Ampliación De Vivienda (Bocanara) En Las Comunidades Centro Blanco Circuito, Chiquito, Plaza Vieja, Poro De Parangueo, Y Las Flores	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,259,694	\$1,259,694	\$1,259,694	\$1,259,694	\$1,220,370	\$1,220,370	\$1,220,370	96.88	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524508	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Materiales Asistencia De Poliestireno Con Montón	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,943,220	\$3,943,220	\$3,943,220	\$3,797,952	\$3,797,952	\$3,797,952	\$3,797,952	96.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524530	Construcción De Ampliación De Vivienda (Bocanara) En Las Comunidades De Buenavista De Parangueo, El Chiquito, Cuadras, De Mogotes, La Arená, Col Nueva De San Antonio	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,204,925	\$1,204,925	\$1,204,925	\$1,204,925	\$954,766	\$954,766	\$954,766	79.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524594	Construcción De Ampliación De Bocanara (Ni Casa Diferente Y Ampliación De Vivienda DIF)	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,519,388	\$2,519,388	\$2,519,388	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524608	Construcción De Ampliación De Vivienda (Bocanara) En Las Comunidades De Hoya De Cin Tora (Hoya De Arriba), Hoya De Cintora (Hoya De Arriba) Cruzitas, Rancho Viejo De Tor	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,204,925	\$1,204,925	\$1,204,925	\$1,204,925	\$928,626	\$928,626	\$928,626	77.07	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524627	Equipamiento De Estufas Ecológicas En Valle de Santiago, El Socorro, Francisco Villa, La Loma, Rincon De Parangueo, Magdalena De Arceco, Jicamas	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$484,500	\$484,500	\$484,500	\$484,500	\$456,000	\$456,000	\$456,000	94.12	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524645	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Arandillo, Buenavista De Parangueo, Cerro Blanco, El Chiquito, Cruzitas, Cuadrilla De Andaracas, Chiquito, Chicomito	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$413,100	\$413,100	\$413,100	\$413,100	\$388,800	\$388,800	\$388,800	94.12	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524675	Construcción De Ampliación De Vivienda (Bocanara) En Rincon De Parangueo	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Rincon de Parangueo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,916,926	\$1,916,926	\$1,916,926	\$1,916,926	\$1,540,157	\$1,540,157	\$1,540,157	80.35	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524734	Construcción De Ampliación De Vivienda (Bocanara) En La Comunidad De Las Jicamas	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Las Jicamas	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,971,692	\$1,971,692	\$1,971,692	\$1,971,692	\$1,583,581	\$1,583,581	\$1,583,581	80.32	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524753	Construcción De Ampliación De Vivienda (Bocanara) En La Comunidad De La Magdalena	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Magdalena de Arceco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$547,693	\$547,693	\$547,693	\$547,693	\$547,634	\$547,634	\$547,634	99.99	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020524820	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asistente De Poliestireno Con Montón Zona Zap	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,001,936	\$2,001,936	\$2,001,936	\$1,991,120	\$1,991,120	\$1,991,120	\$1,991,120	99.46	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA1515020525153	Construcción De Drenaje En Las Calles Privadas Ramirez Benito Juárez, Ignacio Ramirez Y Priv. Sin Nombre	FISMIS	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$398,279	\$398,279	\$398,279	\$398,279	\$394,463	\$394,463	\$394,463	99.04	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA15150400602270	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Niños Heroes (Tramo I) Entre Las Calles Mesahualoyotl Y Calle Juan De La Barrosa Colonia La Loma	FISMIS 23	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$259,125	\$259,125	\$259,125	\$259,125	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA15150400602316	Conexion De Drenaje En Av. Valle De Santiago Cruce Con Libramiento	FISMIS 24	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$216,378	\$216,378	\$216,378	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	340	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros
GUA15150400602413	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Niños Heroes (Tramo II) Entre Las Calles Mesahualoyotl Y Calle Cedro Colonia La Loma	FISMIS 25	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$263,645	\$263,645	\$263,645	\$263,645	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA15150400602494	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Benito Juárez (Entre La Calle Rosalío Hernández Y Calle Felipe Aguilar) Colonia Francisco Villa En Valle de Santiago Oto	FISMIS 26	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$169,863	\$169,863	\$169,863	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros
GUA15150400602566	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle La Soledad En Colonia Ignacio Ramirez	FISMIS 27	Guatemala	Valle de Santiago	San Ignacio de San José Parangueo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$116,038	\$116,038	\$116,038	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros
GUA15150400602585	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Rosales En Colonia El Prado	FISMIS 28	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$404,291	\$404,291	\$404,291	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros
GUA15150400602617	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Orquídea Ier. Etapa En La Colonia El Prado	FISMIS 29	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,592	\$220,592	\$220,592	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros
GUA15150400602696	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Manuel Chaz En La Colonia Francisco Villa	FISMIS 65	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$207,233	\$207,233	\$207,233	\$195,901	\$173,980	\$173,980	\$173,980	83.95	\$0	Luminaria	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GUA15150400602741	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Sobleto Fierro En La Colonia Francisco Villa	FISMIS 81	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$384,665	\$384,665	\$384,665	\$335,941	\$332,724	\$332,724	\$332,724	86.50	\$0</					

Total: 184

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum
GUA15150400602946	Construcción De Ampliación De Vivienda (Hecmaras) Zona Zap Lagunita De Malpais, Municipal, Ranchos Unidos, Morelos, Col San Juan, Luis Donaldo Colosio E Ignacio Ramirez	FISMIS 106	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,807,387	\$1,807,387	\$1,807,387	\$1,807,387	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	175	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registros	
GUA15150400603015	Construcción De Ampliación De Vivienda (Hecmaras) Zona Zap Sin Nombre (Col El Socorro) La Loma Francisco Villa	FISMIS 107	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,026,464	\$2,026,464	\$2,026,464	\$2,026,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	175	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registros	
GUA15150400603342	Proyecto Geometrico Para Pavimentación De La Calle Prolongación Matamoros Sur En La Colonia Luis Donaldo Colosio En Valle De Santiago Gto	FISMIS 118	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$311,388	\$311,388	\$311,388	\$311,388	\$311,388	\$311,388	\$311,388	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros	
GUA15150400603371	Proyecto Geometrico De Pavimentación De La Calle Mexico Temo (La Bar-Cedro) Colonia La Loma En Valle De Santiago Gto	FISMIS 119	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$110,793	\$110,793	\$110,793	\$110,793	\$110,793	\$110,793	\$110,793	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros	
GUA15150400603401	Proyecto Red De Distribución De Agua Potable Para El Fraccionamiento Bugambillas En Valle De Santiago Gto	FISMIS 120	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$94,064	\$94,064	\$94,064	\$94,064	\$94,064	\$94,064	\$94,064	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros	
GUA15150400603508	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Para El Fraccionamiento Bugambillas En Valle De Santiago Gto	FISMIS 121	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$71,801	\$71,801	\$71,801	\$71,801	\$71,801	\$71,801	\$71,801	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros	
GUA15150400603994	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Avenida Del Trabajo En Hoya De Cintora (Hoya De Arriba)	FISMIS 161	Guatemala	Valle de Santiago	Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$258,547	\$258,547	\$258,547	\$231,638	\$186,094	\$186,094	\$186,094	71.98	\$0	Luminaria	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros
GUA15150400604364	Construcción De Red De Drenaje Para El Fraccionamiento Bugambillas En Valle De Santiago Gto	FISMIS 2	Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$16,116	\$16,116	\$16,116	\$16,116	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	361	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registros	